Приложение №2 к договору управления
МКД №_____ от _____
Утверждаю: _____
_____ Ф.И.О.)

Состав общедомового имущества МКД по адресу: **ГОРНЯКОВ, д.27**

Район	Район 1	Дата инвентаризации		Код строения	2059
Линейный участок	Участок 2	Год постройки	1961	Кадастровый номер	
Населенный пункт		Год Переоборудования		Инвентарный номер	4694
Улица	ГОРНЯКОВ	Год посл. кап. ремонта	1992	Срок эксплуатации	54
Номер дома	27				

Общие данные

Количество

Этажей	4	Подъездов	2	Лифтов		Лестниц	2	Бойлеров	
Мусоропроводов		Газ.плит		Эл.плит		Конфорок		Теплоузлов	
Подвал	да	Цокол. Этаж	нет	Мансарда	нет	Мезонин	нет	Светелка	нет

Средняя внутренняя высота помещений,м	2.5
Объем, куб.м	5093
Общая полезная площадь дома, кв.м	1291.7
Из них: Жилые помещения: полезная площадь, кв.м	1291.7
в т.ч. Жилая площадь	846
Средняя площадь квартиры	26.4375
Уборочная площадь, кв.м :	
лестниц	96.4
общих коридоров и мест общ. пользования	
придомовой территории	

Жилая площадь

Квартиры	Кол-во	Общ. пл	Жилая пл.
1-о комн.	16	503.9	292.9
2-х комн.	8	331.9	230.7
3-х комн.	8	455.9	322.4
4-х комн.			
5-х комн.			
6-х комн.			
7-х комн.			
Всего	32	1291.7	846

Распределение жилой площади

Жилая площадь находится	Кварт.	Комнат	Общ.площ.	Жил.площ
В квартирах	32	56	1291.7	846
В помещениях кор. системы				
В общежитиях				
Служебная жил. площ.				
Маневренная жилая площадь				
Из общего числа жилой площади находится				
В мансардах				
В подвалах				
В цокольных этажах				
В бараках				

Земельные участки

Кадастровый номер земельного участка	02:61:010905:118	Площадки		Под зелеными насаждениями	
Площадь по документам, кв.м	552,0	детские, кв.м		Придомовой сквер, кв.м	
Дата экспликации земельного участка		грунт, кв.м		Газон с деревьями, кв.м	
Застроенная площадь, кв.м		спортивные, кв.м		Клумбы, цветники, кв.м	
Асфальтовое покрытие проезда, кв.м		контейнерные, кв.м		Плодовый сад, кв.м	
Асфальтовое покрытие тротуара, кв.м					
Прочие замощения, кв.м					

Конструктивные элементы

Конструктивный элемент	Материал	Площадь	Износ элемента
Фундамент	Сборные железобетонные блоки		35
Стены	Кирпичные	1082,0	40
Кровля	Шиферная по деревянной обрешетке	581,0	45
Полы	Дощатые		40