Приложение №2 к договору управления
МКД № от
Утверждаю:
Воробьева Т.Н. Ф.И.О.)

Состав общедомового имущества МКД по адресу: **ЗАКИ ВАЛИДИ, д.48**

Район	Район 1	Дата инвентаризации	07.02.83	Код строения	2167
Линейный участок	Участок 3	Год постройки	1983	Кадастровый номер	
Населенный пункт		Год Переоборудования		Инвентарный номер	6777
Улица	ЗАКИ ВАЛИДИ	Год посл. кап. ремонта		Срок эксплуатации	32
Номер дома	48				

Общие данные

Количество

Этажей	5	Подъездов	7	Лифтов		Лестниц	7	Бойлеров	
Мусоропроводов		Газ.плит		Эл.плит		Конфорок		Теплоузлов	
Подвал	да	Цокол. Этаж	нет	Мансарда	нет	Мезонин	нет	Светелка	нет

Средняя внутренняя высота помещений,м	2.55
Объем, куб.м	21929
Общая полезная площадь дома, кв.м	4415.15
Из них: Жилые помещения: полезная площадь, кв.м	4415.15
в т.ч. Жилая площадь	2912.2
Средняя площадь квартиры	27.735238
Уборочная площадь, кв.м :	
лестниц	
общих коридоров и мест общ. пользования	538.1
придомовой территории	

Жилая площадь			
Квартиры	Кол-во	Общ. пл	Жилая пл.
1-о комн.	32	875.76	577.6
2-х комн.	49	2145.28	1415
3-х комн.	24	1394.11	919.6
4-х комн.			
5-х комн.			
6-х комн.			
7-х комн.			
Всего	105	4415.15	2912.2

Распределение жилой площади

Жилая площадь находится	Квартр.	Комнат	Общ.площ.	Жил.площ
В квартирах	105	202	4415.15	2912.2
В помещениях кор. системы				
В общежитиях				
Служебная жил. площ.				
Маневренная жилая площадь				
Из общего числа жилой площади находится				
В мансардах				
В подвалах				
В цокольных этажах				
В бараках				

Земельные участки

Кадастровый номер земельного участка		Площадки		Под зелеными насаждениями	
Площадь по документам, кв.м		детские, кв.м		Придомовой сквер, кв.м	
Дата экспликации земельного участка		грунт, кв.м		Газон с деревьями, кв.м	
Застроенная площадь, кв.м		спортивные, кв.м		Клумбы, цветники, кв.м	
Асфальтовое покрытие проезда, кв.м		контейнерные, кв.м		Плодовый сад, кв.м	
Асфальтовое покрытие тротуара, кв.м					
Прочие замощения, кв.м					

Конструктивные элементы

Конструктивный элемент	Материал	Площадь	Износ элемента
Фундамент	Сборные железобетонные блоки		
Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные	3844,65	
Перекрытия	Сборные железобетонные плиты		
Кровля	Совмещенная рулонная	1544,0	
Полы	Дощатые		