Приложение №2 к договору управления
МКД №_____ от 26.02.15
Утверждаю:_____
Волкова Ф.И.О.)

Состав общедомового имущества МКД по адресу: **УЧАЛИНСКАЯ, д.24**

Район	Район 1	Дата инвентаризации		Код строения	2111
Линейный участок	Участок 2	Год постройки	1963	Кадастровый номер	
Населенный пункт		Год Переоборудования		Инвентарный номер	4993
Улица	УЧАЛИНСКАЯ	Год посл. кап. ремонта		Срок эксплуатации	52
Номер дома	24				

Общие данные

Количество

Этажей	4	Подъездов	2	Лифтов	—	Лестниц		Бойлеров	
Мусоропроводов	—	Газ.плит		Эл.плит		Конфорок		Теплоузлов	
Подвал	нет	Цокол. Этаж	нет	Мансарда	нет	Мезонин	нет	Светелка	нет

Средняя внутренняя высота помещений,м	
Объем, куб.м	5252
Общая полезная площадь дома, кв.м	1297.7
Из них: Жилые помещения: полезная площадь, кв.м	1297.7
в т.ч. Жилая площадь	847.7
Средняя площадь квартиры	26.490625
Уборочная площадь, кв.м :	
лестниц	
общих коридоров и мест общ. пользования	
придомовой территории	

Жилая площадь

Квартиры	Кол-во	Общ. пл	Жилая пл.
1-о комн.	8	247.9	147
2-х комн.	24	1049.8	700.7
3-х комн.			
4-х комн.			
5-х комн.			
6-х комн.			
7-х комн.			
Всего	32	1297.7	847.7

Распределение жилой площади

Жилая площадь находится	Кварт.	Комнат	Общ.площ.	Жил.площ
В квартирах	32	56	1297.7	847.7
В помещениях кор. системы				
В общежитиях				
Служебная жил. площ.				
Маневренная жилая площадь				
Из общего числа жилой площади находится				
В мансардах				
В подвалах				
В цокольных этажах				
В бараках				

Земельные участки

Кадастровый номер земельного участка	02:61:010905:337	Площадки		Под зелеными насаждениями	
Площадь по документам, кв.м	879,8	детские, кв.м		Придомовой сквер, кв.м	
Дата экспликации земельного участка		грунт, кв.м		Газон с деревьями, кв.м	
Застроенная площадь, кв.м	461	спортивные, кв.м		Клумбы, цветники, кв.м	
Асфальтовое покрытие проезда, кв.м		контейнерные, кв.м		Плодовый сад, кв.м	
Асфальтовое покрытие тротуара, кв.м					
Прочие замощения, кв.м					

Конструктивные элементы

Конструктивный элемент	Материал	Площадь	Износ элемента
Фундамент	Бутово-ленточный		
Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные	860,0	
Перекрытия	Железобетонные плиты		
Кровля	Шиферная по деревянной обрешетке	590,0	
Полы	Дощатые		