МКД №_____ от _____
Утверждаю: _____
Ханова Р. Х _____ Ф.И.О.)

Состав общедомового имущества МКД по адресу: **ГОРЬКОГО, д.55**

Район	Район 1	Дата инвентаризации		Код строения	2097
Линейный участок	Участок 2	Год постройки	1961	Кадастровый номер	
Населенный пункт		Год Переоборудования		Инвентарный номер	4783
Улица	ГОРЬКОГО	Год посл. кап. ремонта	1988	Срок эксплуатации	54
Номер дома	55				

Общие данные

Количество

Этажей	4	Подъездов	2	Лифтов		Лестниц	2	Бойлеров	
Мусоропроводов		Газ.плит		Эл.плит		Конфорок		Теплоузлов	
Подвал	да	Цокол. Этаж	нет	Мансарда	нет	Мезонин	нет	Светелка	нет

Средняя внутренняя высота помещений,м	2.5
Объем, куб.м	5140
Общая полезная площадь дома, кв.м	1153.3
Из них: Жилые помещения: полезная площадь, кв.м	1153.3
в т.ч. Жилая площадь	757.3
Средняя площадь квартиры	27.046428
Уборочная площадь, кв.м :	
лестниц	162
общих коридоров и мест общ. пользования	
придомовой территории	

Жилая площадь

Квартиры	Кол-во	Общ. пл	Жилая пл.
1-о комн.	14	451.3	257.9
2-х комн.	1	42.6	28.1
3-х комн.	13	659.4	471.3
4-х комн.			
5-х комн.			
6-х комн.			
7-х комн.			
Всего	28	1153.3	757.3

Распределение жилой площади

Жилая площадь находится	Кварт.	Комнат	Общ.площ.	Жил.площ
В квартирах	28	55	1153.3	757.3
В помещениях кор. системы				
В общежитиях				
Служебная жил. площ.				
Маневренная жилая площадь				
Из общего числа жилой площади находится				
В мансардах				
В подвалах				
В цокольных этажах				
В бараках				

Земельные участки

Кадастровый номер земельного участка	02:61:010905:345	Площадки		Под зелеными насаждениями	
Площадь по документам, кв.м	1321,2	детские, кв.м		Придомовой сквер, кв.м	
Дата экспликации земельного участка		грунт, кв.м		Газон с деревьями, кв.м	
Застроенная площадь, кв.м		спортивные, кв.м		Клумбы, цветники, кв.м	
Асфальтовое покрытие проезда, кв.м		контейнерные, кв.м		Плодовый сад, кв.м	
Асфальтовое покрытие тротуара, кв.м					
Прочие замощения, кв.м					

Конструктивные элементы

Конструктивный элемент	Материал	Площадь	Износ элемента
Стены	Кирпичные	1100,0	35
Перекрытия	Железобетонные плиты		35
Кровля	Шиферная по деревянной обрешетке	589,0	55
Полы	Дощатые		40
Фундамент	Сборные железобетонные блоки		35