Приложение №2 к договору управления
МКД № 3 от 26.02.15г
Утверждаю: [signature]
Крупина Любовь (Ф.И.О.)

Состав общедомового имущества МКД по адресу: **ВЕТЕРАНОВ, д.3**

Район	Район 1	Дата инвентаризации	01.01.99	Код строения	2200
Линейный участок	Участок 4	Год постройки	1993	Кадастровый номер	
Населенный пункт		Год Переоборудования		Инвентарный номер	8307
Улица	ВЕТЕРАНОВ	Год посл. кап. ремонта		Срок эксплуатации	22
Номер дома	3				

Общие данные

Количество

Этажей	5	Подъездов	9	Лифтов		Лестниц		Бойлеров	
Мусоропроводов		Газ.плит		Эл.плит		Конфорок		Теплоузлов	
Подвал	да	Цокол. Этаж	нет	Мансарда	нет	Мезонин	нет	Светелка	нет

Средняя внутренняя высота помещений,м	2.5
Объем, куб.м	15940
Общая полезная площадь дома, кв.м	4257.4
Из них: Жилые помещения: полезная площадь, кв.м	4257.4
в т.ч. Жилая площадь	2577.3
Средняя площадь квартиры	33.042307
Уборочная площадь, кв.м :	
лестниц	
общих коридоров и мест общ. пользования	
придомовой территории	

Жилая площадь

Квартиры	Кол-во	Общ. пл	Жилая пл.
1-о комн.	8	279.4	153.4
2-х комн.	32	1552.6	873
3-х комн.	37	2355.3	1503.1
4-х комн.	1	70.1	47.8
5-х комн.			
6-х комн.			
7-х комн.			
Всего	78	4257.4	2577.3

Распределение жилой площади

Жилая площадь находится	Кварт.	Комнат	Общ.площ.	Жил.площ
В квартирах	78	187	4257.4	2577.3
В помещениях кор. системы				
В общежитиях				
Служебная жил. площ.				
Маневренная жилая площадь				
Из общего числа жилой площади находится				
В мансардах				
В подвалах				
В цокольных этажах				
В бараках				

Земельные участки

Кадастровый номер земельного участка	02:61:011201:598	Площадки		Под зелеными насаждениями	
Площадь по документам, кв.м	4678,3	детские, кв.м		Придомовой сквер, кв.м	
Дата экспликации земельного участка		грунт, кв.м		Газон с деревьями, кв.м	
Застроенная площадь, кв.м		спортивные, кв.м		Клумбы, цветники, кв.м	
Асфальтовое покрытие проезда, кв.м		контейнерные, кв.м		Плодовый сад, кв.м	
Асфальтовое покрытие тротуара, кв.м					
Прочие замощения, кв.м					

Конструктивные элементы

Конструктивный элемент	Материал	Площадь	Износ элемента
Фундамент	Блочные		
Наружные и внутренние капитальные стены	Блочные	4367,00	
Перекрытия	Железобетонные плиты		
Кровля	Шиферная по деревянной обрешетке	2176,0	
Полы	Цементные покрытые линолеумом		